

STALLKLIMA-CHECKLISTE

Initiative Tierwohl Schwein

Betrieb

Name: _____

Adresse: _____

VVO-Nr.: _____

Prüfer

Name des Stallklima-Fachexperten: _____

ggf. Firma, Organisation: _____

Hinweis: falls einzelne Prüfpunkte dieser Checkliste nicht relevant sind (z. B. Alarmanlage oder Notstromaggregat nicht notwendig), bitte entsprechend vermerken.

1. Stall/Abteil Nr.			
1.1	Tierart (Schwein, Ferkel, Sau),	Art	
1.2	Tiere, Anzahl	Anzahl	
1.3	Funktionsbereich (Mast, Aufzucht, Abferkelbereich, usw.)	Art	
1.4	Rein-Raus, kontinuierlich	Art	
1.5	Lüftungssystem (Ganglüftung, Lochplatten, usw.)	Art	
1.6	Visuelle Prüfung, ggfs. Verhalten der Tiere		
2. Zuluft			
2.1	Zuluftbereich, Sauberkeit	(j/n)	
2.2	Zuluftbereich, besondere Einflüsse	Art	
3. Abluft			
3.1	Abluftsystem (Zentralabsaugung, Einzelabsaugung, Abluftreinigung, usw.)	Art	
3.2	Abluftbereich, Sauberkeit	(j/n)	
3.3	Stellantriebe im Abteil	Anzahl	
3.4	Stellantriebe, Funktionsprüfung	(j/n)	

4.	Temperaturfühler		
4.1	Temperaturfühler, Abteil	Anzahl	
4.2	Temperaturfühler, Abteil, Ort	Ort	
4.3	Temperaturfühler, Abteil, $\Delta\theta$ max. ± 2 K	$\Delta\theta$	
4.4	Temperaturfühler, außen	Anzahl	
4.5	Temperaturfühler, außen, Ort	Ort	
4.6	Temperaturfühler, außen, $\Delta\theta$ max. ± 2 K	$\Delta\theta$	
5.	Heizung		
5.1	Heizung vorhanden	Art	
5.2	Heizung, Funktionsprüfung	(j/n)	
6.	Automatische Luftkühlung (nur beim Kriterium 2.4 Handbuch Kriterienkatalog Schweinemast)		
6.1	Automatische Luftkühlung	Art	
6.2	Automatische Luftkühlung, Funktionsprüfung	(j/n)	
7.	Regelgerät		
7.1	Solltemperatur, Kurve	(j/n)	
7.2	Solltemperatur, Anfang	° C	
7.3	Solltemperatur, Ende	° C	
7.4	Minimumluftrate, Kurve	(j/n)	
7.5	Minimumluftrate, Anfang	m ³ , %	
7.6	Minimumluftrate, Ende	m ³ , %	
7.7	Regelbereich, Spreizung	K	
7.8	Regelgerät, Funktionsprüfung	(j/n)	
8.	Notfallgeräte		
8.1	Alarmgerät		
8.1.1	Minimum, relativ	K	
8.1.2	Minimum, absolut	° C	
8.1.3	Maximum, relativ	K	

8.1.4	Maximum, absolut	° C	
8.1.5	Alarmgerät, Akku	(j/n)	
8.1.6	Alarm, Funktionsprüfung	(j/n)	
8.2	Signalhorn		
8.2.1	Signalhorn vorhanden	(j/n)	
8.2.2	Signalhorn, Funktionsprüfung	(j/n)	
8.3	Meldeleuchte		
8.3.1	Meldeleuchte vorhanden	(j/n)	
8.3.2	Meldeleuchte, Funktionsprüfung	(j/n)	
8.4	Telefonwählgerät		
8.4.1	Telefonweiterleitung vorhanden	(j/n)	
8.4.2	Telefonweiterleitung, Funktionsprüfung	(j/n)	
8.4.3	Telefonwählgerät, Akku	(j/n)	
8.5	Notstromversorgung		
8.5.1	Notstromversorgung vorhanden	(j/n)	
8.5.2	Notfallplan vorhanden	(j/n)	
9.	Gesamtergebnis		
	Stallklimacheck <input type="checkbox"/> ohne Beanstandung <input type="checkbox"/> Korrekturmaßnahmen notwendig		
10.	Notwendige Maßnahmen (ggf. Zusatzblatt verwenden):		
	Maßnahme	Frist bis ... (Datum)	Erledigt am... (Datum)

11.	Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift Landwirt

Ort, Datum

Unterschrift Prüfer